4. CONSOLIDADO RÍO TEJO 2019 -2020

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR

CORPONOR

HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE (TODOS POR EL AGUA)

CARACTERIZACIÓN RÍO TEJO 2019 - 2020

ID	NOMBRE	AÑO	1 TEMPERATURA DEL AGUA (°C)	2 pH (Unidades de pH)	3 CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (µS/cm)	4 OXÍGENO DISUELTO (mg OD/L)	5 SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (mg/L)	6 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO DBO_5 (mg/L)	7 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO DQO (mg O_2/L)	8 COLIFORMES TOTALES (NMP/100mL)	9 COLIFORMES FECALES (NMP/100mL)	10 NITRÓGENO TOTAL (mg N/L)	11 FÓSFORO TOTAL (mg P/L)	12 TURBIEDAD (NTU)	13 CAUDAL (L/s)	INDICE DE LA CALIDAD DEL AGUA (ICA)	
1	Bocatoma Acueducto La Tupia	2019	19,9	8,57	276	7,80	2,01	5,46	9,57	2400	2400	1,85	0,141	7,00	82,2	0,73	ACEPTABLE
		2020	20,4	8,45	277	7,25	48,0	2,66	10,4	15000	730	1,13	0,171	34,0	162	0,64	REGULAR
2	200 m Después del último vertimiento	2019	22,9	7,67	775	0,00	134	198	368	1100000000	150000000	53,7	3,71	130	510	0,38	MALA
		2020	23,8	7,38	801	0,00	18,8	175	388	930000000	150000000	30,2	2,26	140	662	0,44	MALA
3	200 m antes de la confluencia Río Algodonal	2019	23,8	7,94	558	3,20	24,9	25,3	59,2	4600000	2400000	17,1	1,59	15,0	462	0,48	MALA
		2020	23,2	7,95	299	5,25	70,0	7,42	22,5	930000	93000	5,18	0,578	45,0	1771	0,57	REGULAR

PROMEDIO		
	2019	0,53	REGULAR
	2020	0,55	REGULAR